

**EL CORRECTO LLENADO DE ESTA PLANILLA ES
CONDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA**
*Deberá presentarse según las indicaciones expresadas en
<https://www.bounous.com.ar/secciones/registro-de-garantia>*
LISTA DE CHEQUEO DE INSTALACION.-

a. INSTALACION DEL EQUIPO.-	SI	NO
1. Ubicación del equipo (emplazamiento del equipo; acceso para soporte y/o mantenimiento; etc.)		
2. Evacuación aire caliente e ingreso de aire frío (sin obstáculos)		
3. Nivelación correcta del equipo		
4. Evacuación gases de escape		
5. Conexión a la red de consumo / carga aplicada		
6. Cañería auxiliar de combustible (si fuera el caso)		
b. CONTROL PREVIO PUESTA EN MARCHA.-	SI	NO
1. Control nivel aceite <i>(Es posible que necesite completar el nivel. Si es el caso, el cliente deberá agregar la cantidad necesaria, CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN)</i>		
2. Control lectura de nivel combustible		
3. Control estado correas		
4. Control circulación aire refrigeración		
5. Control estado conexiones eléctricas (limpieza y sujeción)		
6. Control estado de la batería y conexiones de la misma		
7. Control de derrames de agua, aceite o combustible		
8. Control estado de la puesta a tierra		
9. Control apertura interruptor principal		
10. Control nivel agua en radiador		
c. DATOS DE FUNCIONAMIENTO.-	SI	NO
1. Control de protecciones del equipo		
2. Verificación control remoto <i>(Si fuera el caso)</i>		
3. Control T.T.A. <i>(Si fuera el caso, simular corte de energía y verificar conmutación)</i>		

Parámetros de control.- (colocar "NC" si no corresponde)						
Tiempo func.	Frec. (Hz)	Volt (v)	Amper (A)	KW	Cos φ	RPM
Inicial (sin carga)			x	x		
5 min.						
15 min.						

d. OBSERVACIONES (indicar cualquier desviación ó anomalía detectada durante puesta en marcha)

INSTALACIÓN			
FECHA	FIRMA INSTALADOR	ACLARACIÓN	PARTE
DÍA.....			A
MES:.....	FIRMA (CONFORMIDAD CLIENTE)	ACLARACIÓN	PARTE
AÑO:.....			B
LOCACIÓN	CIUDAD/COD.POSTAL:	PROVINCIA:	
** Si el cliente fuese el propio instalador del equipo deberá firmar ambas partes (A Y B)**			
I) FACTURA N°		III) MOTOR/CAJA N°	COMPLETAR AL MENOS UNO DE ESTOS DATOS(I,II,III,IV)
II) REMITO N°		IV) GEN./BOMBA N°	